

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

В. о. Директора Представництва
"Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед"
Янковський М. М.

" 9 " червня 2017р.

Дефектний акт
На ремонт проїздів та території офісу с. Яхники
(корпус адміністративно-побутовий інв. №8/103-06)
за адресою: с. Яхники, вул. Шевченко, буд. 162, Лохвицького району,
Полтавської області.

Комісія в складі:

Голова комісії – заступник Директора Представництва
"Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед"

Стецюк В.І.

Члени комісії:

- головний бухгалтер Представництва
"Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед"
- начальник ВКБ Представництва
"Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед"
- інженер з технічного нагляду Представництва
"Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед"
- завідувача господарством Представництва
"Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед"

Атаманчук С.І.

Пугачов І.А.


Хоменко І.М.


Строй Н.П.


Провела огляд проїздів та території офісу с. Яхники (корпус адміністративно-побутовий інв. №8/103-06) за адресою: с. Яхники, вул. Шевченко, буд.162, Лохвицького району, Полтавської області та складала перелік робіт по ремонту для забезпечення їх подальшої експлуатації за призначенням:


№ п/п	Найменування робіт	Один. виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Ремонт проїздів території офісу($S_{\text{заг.}}=142,4 \text{ м}^2$)			
1.	Демонтаж асфальтобетонного покриття проїздів, товщиною =50 мм	м ²	142,4	
2.	Улаштування одношарової щебеневої основи проїздів товщиною до 50 мм.	м ²	71,2	
3.	Ущільнення щебеневої основи проїздів	м ²	142,4	
4.	Улаштування асфальтобетонного покриття проїздів, товщиною =50 мм	м ²	142,4	
	Ремонт доріжок території офісу($S_{\text{заг.}}=11,37 \text{ м}^2$)			
5.	Демонтаж тротуарної плитки (плитка товщиною 30 мм)	м ²	11,37	
6.	Улаштування тротуарної плитки на цементно-піщану суміш (плитка товщиною 60 мм)	м ²	11,37	
7.	Демонтаж цементно-піщаного покриття (товщиною до 10 мм)	м ²	3,0	
9.	Улаштування покриття примикання до дренажного жолобу високоміцною стяжкою SILTEK F-35 (товщина покриття до 10 мм)	м ²	3,0	


10	Покриття поверхні стяжки зміцнюючою композицією SILTEK Force ER-2	м ²	3,0	
----	--	----------------	-----	--











Стецюк В.І.

Атаманчук С.І.

Пугачов І.А.

Хоменко І.М.

Строй Н.П.