"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Керівник Представництва"Регал
Петролеум Корпорейшн Лімітед"

Погорелов В.Л.

"___"______________2016р.

Дефектний акт

На ремонт внутрішнього оздоблення вагон-будинку (інв. № 9/103-СД) розташованого на території інгібіторного господарства свердловини №102 «Мехедівська», територія адміністративного підпорядкування, Луценківської сільської ради, Лохвицького району, Полтавської області

Комісія в складі:
Голова комісії – заступник директора Представництва "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" Стецюк В.І.
Члени комісії:
- головний інженер з виробництва Представництва "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" Гасенко О.М.
- головний технолог Представництва "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" Надольський П.Я.
- в.о. начальника ВКБ Представництва "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" Пугачов І.А.
- старший майстер ЦВНГ Представництва "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" Мірошник А.В.

Провела огляд приміщень вагон-будинку (інв. № 9/103-СД), розташованого на території інгібіторного господарства свердловини №102 «Мехедівська», територія адміністративного підпорядкування, Луценківської сільської ради, Лохвицького району, Полтавської області та склала перелік робіт по ремонту для забезпечення подальшої експлуатації за призначенням:

№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1.	Демонтаж та прокладання кабелів (3*2,5) електричної мережі електропроводки в лотках (кабель-каналах) по зовнішній стороні стіни	м.п.	75	
2.	Демонтаж та прокладання кабелів мережі пожежної сигналізації	м.п.	25	
3.	Демонтаж та встановлення датчиків пожежної сигналізації	шт.	6	
4.	Демонтаж та встановлення світильників	шт.	6	
5.	Демонтаж та встановлення вимикачів та розеток	шт.	17	
	<u>Кімната приймання їжі 3350*2750*2100</u>			
1.	Демонтаж стельових пластикових панелей	$м^2$	9,2	
2.	Демонтаж стінових панелей з банкоплану	$м^2$	22,62	
3.	Улаштування каркасу з металопрофілю та монтаж стель з пластику шарувального.	$м^2$	9,2	

4.	Утеплення поверхні стін та стель мінераловатним утеплювачем типу "ROCKWOOL Superrock" товщиною 100 мм з гідробар'єром	$м^2$	26,05	
5.	Улаштування каркасу з металопрофілю та монтаж стінових панелей з вологостійкого гіпсокартону.	$м^2$	25,62	
6.	Шпаклювання, ґрунтування та фарбування поверхні стін з гіпсокартону	$м^2$	25,62	
7.	Улаштування каркасу з металопрофілю .	$м^2$	3,6	
8.	Влаштування стін з вологост. пластикових панелей («Алекс»).	$м^2$	9,3	
9.	Демонтаж – монтаж дверного блоку.	шт.	1	
10.	Влаштування вентиляційного каналу Ø100 та монтаж вентилятора.	шт.	1	
11.	Влаштування поверхні робочої поверхні з вологостійких пластикових панелей.	$м^2$	1,1	
12.	Монтаж душової кабіни.	комп.	1	
13.	Влаштування каналізації Ø50 мм на 2 точки підключення.	м.п.	4,5	
14.	Влаштування системи водопостачання Ø15 мм з насосною станцією (існуюча) на 2 точки підключення.	м.п.	13,5	Під душову кабінку
15.	Демонтаж каркасу підлоги.	$м^2$	9,2	
16.	Улаштування каркасу підлоги з дерев'яного брусу.	$м^2$	9,2	
17.	Улаштування підлоги з OSB та покриття лінолеумом.	$м^2$	9,2	
18	Утеплення підлоги утеплювачем з жорстких пінополіуретанових плит товщиною 80мм з гідробар'єром.	$м^2$	9,2	
	<u>Кімната відпочинку 4900*2750*2100</u>			
19.	Демонтаж стельових пластикових панелей	$м^2$	13,48	
20.	Демонтаж стінових панелей з банкоплану	$м^2$	48,6	
21.	Улаштування каркасу з металопрофілю та монтаж стель з гіпсокартону.	$м^2$	13,48	
22.	Утеплення поверхні стін та стель мінераловатним утеплювачем типу "ROCKWOOL Superrock" товщиною 100мм з гідробар'єром	$м^2$	61,0	
23.	Улаштування каркасу з металопрофілю та монтаж стінових панелей з МДФ.	$м^2$	53,6	
24.	Шпаклювання, ґрунтування та фарбування поверхні стелі з гіпсокартону	$м^2$	13,48	
25.	Встановлення огороджувальних панелей на стіни (300 мм)	м.п.	9	
26.	Влаштування вентиляційного каналу Ø100 та монтаж вентилятора.	шт.	1	
27.	Демонтаж каркасу підлоги.	$м^2$	13,48	
28.	Улаштування каркасу підлоги з дерев'яного брусу.	$м^2$	13,48	
29.	Улаштування підлоги з OSB та покриття лінолеумом.	$м^2$	13,48	
30.	Утеплення підлоги утеплювачем з жорстких пінополіуретанових плит товщиною 80мм з гідробар'єром.	$м^2$	13,48	
	<u>Тамбур 1300*2750*2100</u>			
31.	Демонтаж стельових пластикових панелей	$м^2$	3,5	
32.	Демонтаж стінових панелей з банкоплану	$м^2$	2,7	
33.	Улаштування каркасу з металопрофілю та монтаж стель з пластику шарувального.	$м^2$	3,5	
34.	Утеплення поверхні стін та стель мінераловатним утеплювачем типу "ROCKWOOL Superrock" товщиною 100мм з гідробар'єром	$м^2$	6,2	
35.	Улаштування каркасу з металопрофілю .	$м^2$	2,7	
36.	Влаштування стін з вологостійких пластикових панелей.	$м^2$	11,3	
37.	Улаштування стінових панелей з МДФ.	$м^2$	2,1	
38.	Демонтаж каркасу підлоги.	$м^2$	3,5	

39.	Улаштування каркасу підлоги з дерев'яного брусу.	$м^2$	3,5	
40.	Улаштування підлоги з OSB та покриття лінолеумом.	$м^2$	3,5	
41.	Утеплення підлоги утеплювачем з жорстких пінополіуретанових плит товщиною 80мм з гідробар'єром.	$м^2$	3,5	

Стецюк В.І.
Гасенко О.М.
Надольський П.Я.
Пугачов І.А.
Мірошник А.В.